

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания комиссии Общественной палаты Ульяновской области**  
**по ЖКК и строительству**

**30 ноября 2023 г.**

**10.00 – 11.30**

**Место проведения:** зал заседаний Общественной палаты Ульяновской области (ул. Радищева, д. 1, каб. 500), онлайн-конференция

**Список участников прилагается. Кворум имеется: присутствовали** члены комиссии Ярош В.Ф., Хайров Р.И., Мифтахов Э.М., Савинцев Ю.В., Сороцкий Л.Б.

**Повестка дня - Реализация программ капитального ремонта социальных объектов и жилищного фонда Ульяновской области.**

1) Итоги исполнения краткосрочного плана капитального ремонта МКД Ульяновской области за 2023 год (в т.ч. количество МКД по всем МО, виды работ, объем освоенных средств, задолженность перед подрядными организациями и причины их образования).

2) Результаты Конкурса по отбору подрядных организаций по подготовке ПСД, сроки конкурса, экспертиза смет и сроки, сроки объявления конкурса подрядных организаций на выполнение капремонта МКД Ульяновской области в текущем году. Утверждение сроков, видов и объемов работ решением собрания собственников.

3) Финансовая устойчивость Фонда (задолженность населения, муниципальных образований, регионального Правительства по уплате взносов за капремонт). Проблемы и пути реализации (обеспечение финансами всех запланированных работ, меры по взысканию задолженностей).

4) Задолженность Фонда перед собственниками жилья в текущем году для выполнения капитального ремонта (не по спецсчетам). Задолженность фонда перед собственниками, перешедшими на спецсчета по перечислению денег из фонда на спецсчет. Проблемы и пути решения.

5) Финансовое обеспечение структуры Фонда для качественной и эффективной работы в 2024 году (фонд оплаты труда, транспортные и арендные затраты, необходимый расходный материал).

6) Исполнение решение судебных органов по обеспечению конкретных видов и объемов работ по капитальному ремонту в 2023 году. Проблемы, пути решения.

**По вопросам повестки дня СЛУШАЛИ:**

**Ярош Вячеслав Федорович**, председатель профильной комиссии ОП УО – представил участников заседания и огласил повестку заседания. Во вступительном слове отметил, что заявленная тема вопроса регулярно рассматривается профильной комиссией, т.к. проблемное поле мы видим и в организации деятельности и финансирования самого Фонда, так и в действиях собственников жилья, которые также зачастую игнорируют требования законодательства. Затем перечислил замечания, которые члены Палаты высказывали в адрес Министерства и Фонда на прошлых заседаниях. «На мероприятиях Палаты мы отмечали, что программа капремонта реализуется в регионе не в полном объеме: региональный оператор четко докладывает о выполнении краткосрочных планов – как правило они все выполняются, мы это контролируем и в этой части замечаний у членов ОП УО нет; но работа с домами, которые перешли на спецсчета вызывает много вопросов – кто и как ведет учет, кто проводит работу с собственниками – советами домов (особенно в домах с непосредственной формой управления), кто и где формирует сбор и оплату на капремонт, кто принимает решение по реализации капремонта, кто контролирует? Как выполняются решения судебных органов? Сегодня этого понимания нет, в представленных материалах это не отражено, мы хотели бы услышать как меняется ситуация».

**Хайрудинов Руслан Наилевич**, директор Фонда модернизации ЖКК Ульяновской области озвучил итоги работы фонда и материалы, представленные Министерством ЖКХ и строительства УО (тезисы прилагаются).

В завершении заседания члены Общественной палаты Ульяновской области резюмировали:

- за реализацию программ капитального ремонта МКД отвечает Фонд модернизации ЖКК Ульяновской области, однако формирует региональную программу Правительство региона в лице Министерства ЖКХ и строительства Ульяновской области. А значит необходимо полноценное

участие ведомства в решении задач Фонда (в части снятия законодательных и управленческих барьеров);

- результаты реализации краткосрочного плана капитального ремонта МКД Ульяновской области удовлетворительные;

- итоги реализации региональной программы капитального ремонта в целом демонстрируют снижение темпов и объемов работ и, как следствие, мы фиксируем снижение количества отремонтированных МКД);

- целесообразно повысить предельную стоимость по некоторым видам работ, т.к. из-за подорожания стройматериалов зафиксированы проблемы с подбором подрядных организаций – по старым ценам подрядчики не заявляются;

- имеются задолженности населения и собственников нежилых помещений МКД по взносам за капремонт. Немалые долги имеются у муниципальных образований, в т.ч. у города Ульяновска;

- самые большие долги у муниципальных образований за квартиры, которые принадлежат им на правах собственности (договоры соцнайма). За период 2016-2019 гг. были заключены мировые соглашения, но в последующие периоды снова выявлены нарушения платежной дисциплины;

- сегодня имеется задолженность Фонда капремонта перед собственниками, проживающими в МКД, перешедшими на специальные счета. Фондом принято решение о выплате денежных средств в соответствии с хронологическим порядком, исходя из дат принятия решения о переходе на спецсчета. Задолженность будет выплачиваться соразмерно. Однако Правительство региона должно и дальше искать решение проблемы с тем, чтобы средства перечислялись так, как предусмотрено в законодательных актах РФ;

- комплектование Фонда квалифицированными специалистами недостаточно, нужно обеспечить их привлечение для эффективной деятельности по направлениям;

- муниципальным образованиям необходимо вести аналитику и учет реализации мероприятий капремонта для корректного планирования краткосрочных планов и ликвидации задолженностей перед Фондом;

- в свою очередь Фонду необходимо более активно и настойчиво взыскивать задолженности и не допускать истечения исковых сроков, которые влекут за собой необоснованные расходы со стороны бюджета Ульяновской области (т.к. Ульяновская область является гарантом Программы капитального ремонта);

- в ходе заседания не удалось установить (раскрыть) планы Правительства региона по возмещению (планированию) средств Фонду модернизации ЖКХ УО (порядка 600 млн.руб.) для стабильной и устойчивой работы и реализации региональной программы капитального ремонта

- Министерству финансов региона рекомендуем своевременно изыскивать средства на работу Фонда в части погашения и оплаты государственных и долговых обязательств.

- председатель профильной комиссии В.Ф. Ярош предложил и члены Общественной палаты поддержали инициативу по обращению к Правительству Ульяновской области о возобновлении работы регионального координационного совета собственников жилья в целях повышения информационно-просветительской работы для жителей и усиления общественного контроля в сфере ЖКК.

**По повестке дня РЕШИЛИ**

### **РЕКОМЕНДОВАТЬ**

1. *Собственникам жилых и нежилых помещений* не допускать задолженности по взносам за капремонт.

2. *Министерству ЖКХ и строительства Ульяновской области*

- **принимать полноценное участие** в решении задач Фонда модернизации ЖКХ Ульяновской области в части снятия законодательных и управленческих барьеров;

- **рассмотреть возможность** повышения предельной стоимости по отдельным видам работ с целью повышения конкуренции при выборе подрядчиков;

- совместно с *администрациями муниципальных образований региона и Министерством экономического развития и промышленности Ульяновской области разработать* дополнительные мероприятия по недопущению задолженностей собственников помещений МКД по взносам за капремонт;

- совместно с *Советом муниципальных образований* инициировать совещание Правительства Ульяновской области по проблемным вопросам реализации региональной программы капитального ремонта с особым выделением вопросов управления спецсчетами.

**3. Администрациям муниципальных образований**

- не допускать нарушений платежной дисциплины за квартиры, которые принадлежат им на правах собственности (договоры соцнайма);

- вести аналитику и учет реализации мероприятий капремонта для корректного планирования краткосрочных планов и ликвидации задолженностей перед Фондом модернизации ЖКХ Ульяновской области.

**4. Фонду модернизации ЖКХ Ульяновской области**

- продолжить работу по погашению задолженностей перед собственниками, проживающими в МКД, перешедшими на специальные счета, в установленные сроки;

- максимально активно и настойчиво взыскивать задолженности и не допускать истечения исковых сроков, которые влекут за собой необоснованные расходы со стороны бюджета Ульяновской области.

**5. Министерству финансов Ульяновской области** своевременно изыскивать средства на работу Фонда модернизации ЖКХ УО в части погашения и оплаты государственных и долговых обязательств.

**6. Общественным палатам муниципальных образований** включить в свою повестку рассмотрение вопросов реализации программ капитального ремонта, качества планирования и исполнения работ.

**Вне повестки заседания РЕШИЛИ:**

Избрать заместителем председателя комиссии Общественной палаты Ульяновской области по ЖКХ, строительству и благоустройству Хайрова Руслана Ирфатовича.

**Председатель комиссии**



**В.Ф. Ярош**



**СПИСОК УЧАСТНИКОВ**  
**заседания комиссии Общественной Палатой Ульяновской области**  
**по ЖКК и благоустройству**

**Место проведения:** зал заседаний Общественной палаты Ульяновской области (ул. Радищева, д. 1, каб. 500), предусмотрены онлайн трансляция и участие

<b>Представители комиссии Общественной палаты Ульяновской области по ЖКК, строительству и благоустройству:</b>		
+	<b>Ярош</b> Вячеслав Федорович	Председатель комиссии
+	<b>Мифтахов</b> Эмиль Марсович	Член комиссии
+	<b>Савинцев</b> Юрий Владимирович	Член комиссии
+	<b>Сороцкий</b> Леонид Борисович	Член комиссии
+	<b>Хайров</b> Руслан Ирфатович	Член комиссии
<b>Приглашенные и эксперты:</b>		
+	<b>Симунова</b> Марина Валерьевна	исполняющий обязанности Министра ЖКХ и строительства Ульяновской области
+	<b>Хайрудинов</b> Руслан Наилевич	директор Фонда модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области
+	<b>Жаринова</b> Лариса Леонидовна	Первый заместитель Министра финансов Ульяновской области
+	<b>Зверев</b> Дмитрий Петрович	Первый заместитель Главы города Ульяновска
онлайн	<b>Андреев</b> Александр Сергеевич	начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска
онлайн	<b>Климова</b> Кристина Хунг	начальник отдела организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области
онлайн	<b>Суханов</b> Марк Александрович	начальник отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области
онлайн	<b>Скоробогатов</b> Алексей Петрович	Директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик»,
онлайн	<b>представители муниципальных образований</b>	профильные структуры муниципальных администраций, представители муниципальных общественных палат - Кузоватовский, Мелекесский, Радищевский, Сенгилеевский, Старомайнский, Барышский, Карсунский, Новоспасский, Инзенский районы, г. Димитровград и г. Ульяновск - Шафиров А., Лежанкин В., Цепицина Е., Колесова Л., Неверова Т., Моловеева П., Колесова Л., Калитов Ю.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ  
ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(УФССП России по Ульяновской области)

ул. Азовская, 95, г. Ульяновск, 432049  
Телефон/факс: (8422) 40-23-24/40-23-10  
mail@73.fssprus.ru  
ОКПО 25482721, ОГРН 1047301035540  
ИНН 7327033261/КПП 732701001

28.11.2023 № 7390/23/45502

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Председателю комиссии  
Общественной палаты Ульяновской  
области по ЖКК, строительству и  
благоустройству

В.Ф. Ярошу

Радищева ул., 1 д., к. 500  
Ульяновск г., 432063

Уважаемый Вячеслав Федорович!

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области (далее — Управление) в ответ на Ваше письмо от 20.11.2023 исх. № 73-ОП-1225-9 направляет Вам информацию на заседание профильной комиссии Общественной палаты Ульяновской области по ЖКК и строительству.

По состоянию на 31.12.2022 на исполнении в структурных подразделениях Управления находилось 354 исполнительных производства об обязанности Администрации г. Ульяновска провести капитальный ремонт многоквартирных домов г. Ульяновска.

За период с 01.01.2023 по 21.11.2023 возбуждено 9 исполнительных производств об обязанности Администрации г. Ульяновска провести капитальный ремонт многоквартирных домов г. Ульяновска.

За период с 01.01.2023 по 21.11.2023 окончено 36 исполнительных производств об обязанности Администрации г. Ульяновска провести капитальный ремонт многоквартирных домов г. Ульяновска.

Дополнительно сообщаем, что онлайн участие в заседании примет Климова Кристина Хунг - начальник отдела организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области.

Руководитель Управления

майор внутренней службы

Е.Е. Варфоломеева

Выступление Р.Н. Хайрудинова

По вопросам реализации региональной программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области и деятельности Фонда модернизации ЖКХ Ульяновской области Ульяновской области

**Пункт 1. Итоги исполнения краткосрочного плана капитального ремонта МКД Ульяновской области за 2023 год (в т.ч. количество МКД по всем МО, виды работ, объем освоенных средств, задолженность перед подрядными организациями и причины их образования).**

Краткосрочным планом на 2023 год запланировано выполнение 314 видов работ в 117 МКД на сумму 625 262 016,30 руб.

В настоящее время ведутся работы на 7 объектах по 7 видам строительно-монтажных работ (СМР 7: 5-крыша, 2-электроснабжение) (Таблица № 1)

Таблица № 1

**Список многоквартирных домов, в которых ведутся работы**

№ п/п	Наименование муниципального района	Адрес объекта	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту в соответствии с законом субъекта Российской Федерации	Подрядная организация	Общий процент выполнения
1	Димитровград	Куйбышева ул, 282	ремонт крыши	ООО "Универсалстрой"	80
2	Димитровград	Куйбышева ул, 28А	ремонт крыши	ООО "Универсалстрой"	68
3	Димитровград	Лермонтова ул, 10	ремонт системы электроснабжения	ООО "Универсалстрой"	60
4	Димитровград	Победы ул, 4	ремонт крыши	ООО "Универсалстрой"	65
5	Димитровград	Тореза ул, 2	ремонт крыши	ООО "Универсалстрой"	65
6	Ульяновск	Сиреневый проезд, 15	ремонт системы электроснабжения	ООО "Профмонтаж"	80
7	Карсунский	Карсун рп, Саратовская ул, 94	ремонт крыши	ООО "Контраст-2"	85

На 106 объектах по 292 видам (СМР 152: 57-крыша, 18-водоотведение, 6-гвс, 14-цо, 20-хвс, 20-электроснабжение, 16-фасад, 1-приборы учёта) работы выполнены в полном объеме, на общую сумму 535,4 млн. руб. По 3 объектам по 4 строительно-монтажным работам оформляется исполнительная документация.

Исполнение кассового плана составляет 428,8 млн. руб.

Задолженность перед подрядными организациями за выполненный капитальный ремонт по состоянию на текущую дату составляет 46,3 млн.руб. Весь объем указанной задолженности является текущим обязательством и находится в пределах сроков оплаты по сроку, установленному договором.

В соответствии с действующей редакцией краткосрочного плана реализации в 2024-2026 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области предусмотрено следующее выполнение работ:

Год	Количество МКД	Количество видов работ	Стоимость, млн.руб.
2024	103	278	449,94
2025	80	209	435,82
2026	57	205	404,01
ИТОГО:	240	692	1289,77

**Пункт 2. Результаты Конкурса по отбору подрядных организаций по подготовке ПСД, сроки конкурса, экспертиза смет и сроки, сроки объявления конкурса подрядных организаций на выполнение капремонта МКД Ульяновской области в текущем году.**

В настоящее время размещены аукционы на оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов по 97 видам работ в 90 МКД. Дата проведения аукционов — 04.12.2023. Срок выполнения работ по договорам — с 18.12.2023 по 22.02.2024. В данный срок входит получение экспертизы смет. После приёмки работ по разработке проектной документации, будут объявлены аукционы на выполнение работ по капитальному ремонту. На 2024 год в соответствии с краткосрочным планом запланировано выполнение 85 видов по строительно-монтажным работам: крыши, лифты, крышная блочно-модульная котельная, фасады, фундаменты, инженерных систем электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, горячего водоснабжения, теплоснабжения.

Утверждения сроков, видов и объемов работ решением собрания собственников производилось при формировании краткосрочных планов муниципальных образований.

**Пункт 3. Финансовая устойчивость Фонда (задолженность населения, муниципальных образований, регионального Правительства по уплате взносов за капремонт). Проблемы и пути реализации (обеспечение финансами всех запланированных работ, меры по взысканию задолженностей).**

В настоящий момент времени общая сумма задолженности по взносам на капитальный ремонт составляет 614 910,20 тыс. руб. Данная задолженность складывается из следующих показателей:

- 494 919,42 тыс. руб. – задолженность физических лиц;
- 62 389,50 тыс. руб. – задолженность органов местного самоуправления;
- 57 601,28 тыс. руб. – задолженность собственников нежилых помещений.

Фондом предпринимаются активные меры по снижению общей суммы задолженности путем проведения досудебной работы (осуществление звонков

должникам, направление уведомлений и претензий с просьбой погасить образовавшуюся задолженность), далее осуществляется взыскание задолженности в приказном и исковом производствах.

*1. Задолженность по взносам на капитальный ремонт физических лиц.*

Общая задолженность по взносам на капитальный ремонт физических лиц на настоящий момент составляет 494 919, 42 тыс. руб.

В период с января по апрель 2023 года проводилась судебная работа по ранее направленным претензиям, судами было вынесено 786 судебных решения об удовлетворении требований Фонда о взыскании денежных средств на общую сумму 2 044,3 тыс. руб.

24.04.2023 между Фондом и ООО «Центр Финансовых Решений» заключен Контракта №2068500000123000020, по условиям которого ООО «Центр Финансовых Решений» приняло на себя обязательства по взысканию с физических лиц задолженности по взносам на капитальный ремонт. Фондом передана в работу названной организации задолженность в размере 336 999,84 тыс. руб. Работа с указанной задолженностью проводится в соответствии с согласованным графиком, порядком в рамках названного контракта путем направления уведомлений должникам с просьбой погасить образовавшуюся задолженность, в последующем мировым судьям направляются заявления о выдаче судебных приказов.

На настоящий момент времени мировым судьям направлено 2 419 заявлений о выдаче судебных приказов на общую сумму задолженности 16 885,31 тыс. руб. Далее ООО «Центр Финансовых Решений» согласно вышеуказанному контракту ежемесячно будет направлять мировым судьям не менее 500 заявлений о выдаче судебных приказов.

В 2023 году по результатам проведенных мероприятий взыскано 36,1 млн. руб.

*2. Задолженность по взносам на капитальный ремонт органов местного самоуправления.*

Размер задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт собственниками помещений – муниципальными образованиями по состоянию на 01.11.2023 г. составляет 62,4 млн. рублей. Текущая задолженность по взносам на капитальный ремонт за 2023 г. составляет 19,3 млн. рублей.

Претензионно-исковой и договорной работой указанная задолженность охвачена в полном объеме:

- в порядке искового производства охвачена задолженность по взносам на капитальный ремонт, по которому остаток неоплаченной задолженности составляет 16,5 млн. рублей;
- направлены претензии о наличии задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт муниципальным образованиям Ульяновской области за период задолженности 2023 года на общую сумму 19,3 млн. рублей;

- заключены соглашения с администрацией города Ульяновска о перечислении взносов на капитальный ремонт, остаток неоплаченной задолженности по которой составляет 26,6 млн. рублей.

**3. Задолженность по взносам на капитальный ремонт собственников нежилых помещений.**

Общая задолженность по взносам на капитальный ремонт собственников нежилых помещений составляет 57 601,28 тыс. руб. Общая задолженность отработана путем направления 855 претензий должникам с просьбой ее погасить. Ряд должников произвели оплату в досудебном порядке или до вынесения судом решения. На настоящий момент подготовлены и направлены 136 исковых заявлений и заявлений о выдаче судебного приказа на сумму 30 633,8 тыс. руб. На оставшуюся часть общей задолженности, уже отработанной путем направления претензий должникам, будут также направлены исковые заявления и заявления о выдаче судебного приказа.

В 2023 году по результатам проведенных мероприятий взыскано 5,1 млн.руб.

**Пункт 4. Задолженность Фонда перед собственниками жилья в текущем году для выполнения капитального ремонта (не по спецсчетам).**

В региональной программе 6379 МКД общей площадью 24526 тыс.кв.м., из них в периоде с 2014 года по 2023 годы 1887 МКД.

За период действия региональной программы с 2014 по 2022 годы выполнено 5441 вид работ в 2457 МКД на сумму 7428,66 млн.руб., в том числе:

- 4259 видов работ в 1352 МКД, собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, на сумму 4502,45 млн.руб.;

- 1182 вида в 1105 МКД, собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на специальном счете, на сумму 2926,21 млн.руб.

Краткосрочным планом на 2023 год запланировано выполнение 314 видов работ в 117 МКД. Завершение работ по плану на 2023 год будет осуществлено в срок до 31.12.2023. Финансирование работ в 2023 году производится за счет средств собственников помещений.

**Задолженность фонда перед собственниками, перешедшими на спецсчета по перечислению денег из фонда на спецсчет. Проблемы и пути решения.**

За 2022 год Фондом на специальные счета переведено всего 103,4 млн. руб.

На 01.01.2023 года размер задолженности Фонда модернизации ЖКК Ульяновской области по перечислению средств фонда капитального ремонта на специальные счета, обязательства по которым возникли с 2019 по 2022 гг., составлял 529,5 млн. руб.

За период с 01.01.2023 по 22.11.2023 года из вышеуказанной задолженности оплачено 171,3 млн. руб., задолженность составляет 358,2 млн. руб.

Размер обязательств Фонда, решения по которым вступили в силу с 01.01.2023 г. по 22.11.2023 г. составляет 109,9 млн. руб. (84 МКД), из них оплачено 24,5 млн. руб. (по 24 МКД), задолженность 85,4 млн. руб. (60 МКД).

Фондом заключено 107 мировых соглашений (в 2022 году – 41 соглашение, в 2023 году – 66 соглашений) на общую сумму 184,04 млн. руб., из них оплачено 105,0 млн. руб.

**Пункт 5. Финансовое обеспечение структуры Фонда для качественной и эффективной работы в 2024 году (фонд оплаты, транспортные и арендные затраты, необходимый расходный материал).**

На обеспечение деятельности Фонда на 2024 год в бюджете Ульяновской области предусмотрено 80,0 млн.руб., при этом указанная сумма не обеспечивает в полном объеме потребность.

В связи с вступлением в законную силу постановления правительства Ульяновской области от 22.08.2023 №417-П на Фонд возложены полномочия по приёме выполненных работ по капитальному ремонту, проведенному с использованием средств фонда капитального ремонта, аккумулируемых на специальном счете. При этом участие в приемке работ сотрудниками Фонда обеспечивается как на объектах, где владельцем специального счета является Фонд, так и на объектах капитального ремонта иных владельцев специальных счетов. В сложившихся обстоятельствах необходимо увеличение штатной численности сотрудников Фонда. На указанные цели требуется 3,9 млн.руб. (ФОТ + начисления на ФОТ). Для организации эффективной работы по реализации в законную силу постановления правительства Ульяновской области от 22.08.2023 №417-П требуется дополнительно ввести 3 штатные единицы инженеров для выездов на приемку выполненных работ и 1 штатную единицу ведущего юрисконсульта для осуществления контроля рабочей документации о проведении капитального ремонта. Общая штатная численность – 36,5 единиц.

В целях совершенствования и актуализации системы учета фондов капитального ремонта требуется приобретение специализированного программного комплекса ориентировочной стоимостью в 6,4 млн.руб.

**Пункт 6. Исполнение решений судебных органов по обеспечению конкретных видов и объемов работ по капитальному ремонту в 2023 году. Проблемы, пути решения.**

Решения судебных органов по обеспечению конкретных видов и объемов работ по капитальному ремонту в 2023 году не выносились.