

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии Общественной палаты Ульяновской области
по ЖКК и строительству

29 февраля 2024 г.

10.00 – 11.30

Место проведения: зал заседаний Общественной палаты Ульяновской области (ул. Радищева, д. 1, каб. 500), онлайн-конференция на платформе ВКонтанте

Список участников прилагается. Кворум имеется: присутствовали члены комиссии Ярош В.Я., Мифтахов Э.М., Савинцев Ю.В., Сороцкий Л.Б.

Ссылки на онлайн трансляцию и публикации по итогам проведения заседания комиссии:

https://vk.com/wall-76024703_8659

<https://opuo.ru/blog/2024/02/28/v-op-uo-obsudyat-xod-realizacii-nacproektov-zhile-i-gorodskaya-sreda-i-bezopasnye-i-kachestvennye-avtomobilnye-dorogi/>

Повестка дня:

1. О ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Ульяновской области в 2023 году, задачи и перспективы на 2024 г. /
<https://expert.ulgov.com/national/urban/>

- о региональном проекте «Жилье»
- о региональном проекте «Формирование комфортной городской среды»
- о региональном проекте «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Ульяновской области»
- о региональном проекте «Чистая вода»

2. О ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Ульяновской области в 2023 году, задачи и перспективы на 2024 г. /
<https://expert.ulgov.com/national/roads/>

- о региональном проекте «Дорожная сеть»
- о региональном проекте «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
- о региональном проекте «Безопасность дорожного движения»

3. Об отраслевом контроле за реализацией и финансовым обеспечением мероприятий федеральных, региональных и муниципальных программ и проектов

По первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:

Яроша Вячеслава Федоровича, председателя профильной комиссии ОП УО – представил участников заседания и огласил повестку заседания. Во вступительном слове отметил, что заявленная тема вопроса регулярно рассматривается профильной комиссией.

Передал слово для выступления представителям региональных Министерства ЖКХ и строительства и Министерства транспорта (ссылка на запись и материалы прилагаются)

Хайров Руслан Ирфатович, отметил, что общественников особенно волнует реализация программы переселения из аварийного жилья и заверил присутствующих о том, что работа в рамках общественного контроля по теме будет продолжена; обозначил ряд вопросов по реализации программы реновации в регионе. В очередной раз акцентировал внимание на проблемах дома для лиц из числа детей-сирот в Сенгилеевском районе (в частности по обращению о выходе из строя отопительного электрического котла в квартире семьи с малолетними детьми).

По первому вопросу РЕШИЛИ:

1. Принять сообщения выступающих к сведению.
2. Запланировать очередное рассмотрение вопроса по завершению IV квартала 2024 г.
3. Рекомендовать Министерству ЖКХ и строительства Ульяновской области усилить контрольные мероприятия по приведению в должное состояние жилья в МКД для лиц из числа детей-сирот.

Сороцкий Л.Б. озвучил вопросы о размытии асфальтового покрытия дорожного полотна после зимнего периода и о том, когда планируется приступить к ямочному ремонту

Ярош В.Ф. поступил вопрос о состоянии и работоспособности Президентского моста и уточнил как удорожание стоимости строительных материалов и услуг влияет на реализацию мероприятий в плановый период

По второму вопросу РЕШИЛИ:

1. Принять сообщения выступающих к сведению.
2. Запланировать очередное рассмотрение вопроса по завершению IV квартала 2024 г.

По третьему вопросу РЕШИЛИ:

1. Принять полученные материалы к сведению.
2. Рекомендовать профильным ведомствам продолжить реализацию осуществляемых проектов и программ.

Председатель комиссии



В.Ф. Ярош

Протокол вела Курушина Е.В.



СПИСОК УЧАСТНИКОВ

Представители Общественной палаты Ульяновской области		
+	Ярош Вячеслав Федорович	Председатель комиссии
+ онлайн	Мифтахов Эмиль Марсович	Член комиссии
+	Сороцкий Леонид Борисович	Член комиссии
Приглашенные и эксперты:		
+	Симунова Марина Валерьевна	И.о. Министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области
+	Шканов Сергей Александрович	заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области
+	Чупахина Елена Юрьевна	заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области
+	Хайрудинов Руслан Наилевич	директор Фонда модернизации ЖКК
+	Паршенков Владимир Александрович	Заместитель Министра транспорта Ульяновской области
+	Столяров Пётр Капитонович	заместитель Председателя Ульяновской Городской Думы – председатель Комитета по градостроительству, дорожному хозяйству и транспорту
+	Фадеев Владимир Владиславович	председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и экологии Ульяновской Городской Думы
	Павлов Виктор Анатольевич	Председатель совета собственников в жилищном и коммунальном хозяйстве в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Приглашены к участию в режиме онлайн: <ul style="list-style-type: none"> - члены муниципальных общественных палат - члены ОНФ, члены Совета ветеранов Ульяновской области и г.Ульяновска, Федерации отраслевых профсоюзов - представители управляющих организаций, старшие по домам, жители региона 		

Из материалов Министерства ЖКХ и строительства УО

О ходе реализации национального проекта «Жильё и городская среда» на территории Ульяновской области.

Итоги за 2023 год, планы на 2024 год.

Национальным проектом «Жильё и городская среда» для региона установлены целевые показатели до 2030 года:

ввод жилья в объеме **9,475 млн кв.м**

улучшение жилищных условий - **415 тыс. семей.**

За 4 года реализации проекта введено **3,379** млн кв. м жилья, жилищные условия улучшили **130** тыс. семей.

По итогам 2023 года показатели регионального проекта «Жильё» достигнуты **в полном объеме.**

Показатель «**Объём жилищного строительства**» выполнен на **102,1%**, введено в эксплуатацию **797,2** тыс. кв. м, из них:

МКД – 386,7 тыс. кв. м;

ИЖС – 410,5 тыс. кв. м.

По итогам 2023 года обеспеченность населения региона жильём составила **32,2** кв. метров на 1 человека, что превышает общероссийский показатель обеспеченности на одного россиянина к 2030 году, который должен составлять не менее 30 квадратных метров на одного жителя страны.

Годовой показатель на 2024 год составляет **795** тыс. кв. м.

В 2024 году продолжают работы по постановке на кадастровый учёт построенных или реконструируемых объектов недвижимости на территории муниципальных образований Ульяновской области для населения по сниженной стоимости, инициированные Губернатором Ульяновской области Русских А.Ю. в целях обеспечения роста доли ИЖС. Данные работы проводятся АО «Имущественная корпорация Ульяновской области».

В 2023 году проведены работы по **24377** домам (площадью **181,8** тыс. кв. м).

Основными инструментом достижения планового показателя ввода жилья федерального проекта «Жильё» является:

1. Масштабные инвестиционные проекты жилищного строительства.

С 2019 года на территории региона реализуется 16 проектов комплексной жилой застройки (15 – г. Ульяновск, 1 в г. Димитровграде) с объёмом жилищного строительства до 2035 года – **1** млн **932** тыс. кв.м, с объёмом инвестиций – **104,18** млрд рублей.

2. Программа «Стимул».

Ульяновская область с 2015 года участвует в государственной программе РФ «Стимул», в рамках которой из федерального бюджета направляются средства на строительство социальных объектов и транспортной инфраструктуры в новых строящихся микрорайонах.

Благодаря федеральной поддержке в размере **3** млрд **306** млн рублей в регионе построены **2** общеобразовательные школы на **1000** ученических мест каждая, **5** детских садов, **13** автомобильных дорог, возмещены затраты застройщиков за подключение к инженерным сетям **24** МКД в новых строящихся микрорайонах.

На 2023 год из федерального бюджета областному бюджету была предусмотрена субсидия в размере **296,76** млн рублей на:

строительство автодороги по ул. Шигаева – **120,44** млн рублей (срок ввода июнь 2024 года, стоимость объекта -206,94 млн рублей);

строительство автодороги по ул. Автозаводская– **154,93** млн рублей (срок ввода июнь 2024 года, стоимость объекта – 253,8 млн рублей);

на техприсоединение к инженерным сетям (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) **4** МКД в новых строящихся микрорайонах в размере **21,4** млн рублей.

В 2023 году всего на реализацию программы было направлено **381,18** млн рублей, из них:

федеральный бюджет – **296,76** млн рублей

областной бюджет – **80,2** млн рублей

местный бюджет – **4,2** млн рублей

В 2023 году в рамках нацпроекта введён в эксплуатацию детский сад по ул.Шигаева.

На 2024 год из федерального бюджета областному бюджету предусмотрена субсидия в сумме **675,69** млн рублей на:

завершение строительства автодороги по ул. Шигаева – **80,29** млн рублей (срок ввода июнь 2024 года);

завершение строительства автодороги по ул. Автозаводская – **64,49** млн рублей (срок ввода июнь 2024 года);

на строительство автодороги по ул.Ефремова – **301,8** млн рублей (срок ввода декабрь 2025 года);

на строительство автодороги по ул.Арсенальная в г.Димитровграде – **133,06** млн рублей (срок ввода декабрь 2024 года).

В рамках **регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** до 2024 года на территории региона необходимо было расселить **43,69** тыс. кв. м аварийного жилья и переселить более **2,46** тыс. человек на сумму **2,62** млрд рублей.

В 2023 году в рамках проекта расселено **49,31** тыс. кв.м. аварийного жилищного фонда (113% выполнения) и переселено **3,306** тыс. человек (выполнение **134** %).

Достижение целевых показателей проекта осуществлялось в рамках реализации двух областных программ по переселению граждан из аварийного жилья, одна из которых реализуется с финансовой поддержкой за счёт средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

Мероприятия программы по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, с финансовой поддержкой «Фонда развития территорий» планируется завершить до 1 июня 2024 года.

Также будет продолжаться переселение граждан в рамках областной программы за счёт средств областного и местных бюджетов.

В 2024 году в рамках областной программы без участия средств Фонда планируется начать расселение 28 аварийных домов (Барышский, Инзенский, Карсунский районы, город Новоульяновск, Димитровград, и Ульяновск), а также завершить расселение 2-х домов в с. Тетюшское в Ульяновском районе. Потребность на расселение данных домов составляет **699,5** млн руб., из которых средства областного бюджета **574,4** млн руб.

На 2024 год предусмотрено **314,2** млн рублей на расселение **7,535** тыс кв.м аварийного жилья и переселение **393** человека. Дефицит средств областного бюджета на переселение граждан из аварийного жилья составляет **260,2** млн руб.

Данная потребность включена в перечень первоочередных расходов бюджета Ульяновской области по итогам исполнения бюджета в 2024 году.

Региональная программа «Губернаторская ипотека».

На **2023** год в консолидированном бюджете Ульяновской области было предусмотрено **19,575** млн рублей на улучшение жилищных условий **119** семей работников учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта, IT-организаций и авиастроительного комплекса:

работники областных государственных учреждений – 44 семей

работникам IT-организаций и отрасли авиастроения - 42 семьи

работники муниципальных учреждений – 33 семей.

На 2024 год в консолидированном бюджете Ульяновской области предусмотрено **23,35** млн рублей на улучшение жилищных условий **129** семей данной категории граждан.

Программа «Обеспечение жильём молодых семей».

В 2023 году **60** молодых семей региона улучшила жилищные условия (из них **12** многодетных семей), размер государственной поддержки составляет в среднем **750** тыс. рублей на покупку квартиры или строительство индивидуального жилого дома.

На 2024 год в консолидированном бюджете предусмотрено **65,28** млн рублей, из федерального бюджета привлечено **18,3** млн рублей (25,0 млн рублей из областного бюджета, 21,95 млн рублей из местных бюджетов) на улучшение жилищных условий **55** молодых семей.

На 2024-2026 на реализацию программы предусмотрено **198,97** млн рублей, из них из федерального бюджета привлечено **58,74** млн рублей, в консолидированном бюджете Ульяновской области предусмотрено **140,23** млн рублей, что позволит улучшить жилищные условия более **168** молодых семей.

Обеспечение жильем детей-сирот

Всего в области подлежат обеспечению жильем **1920** детей-сирот.

Общий объем финансирования мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот в 2023 году составлял **485,69** млн рублей.

Всего в 2023 году предоставлены квартиры **315** детям-сиротам. Таким образом, общая очередь (с учётом ежегодного прироста нуждающихся в жилье детей-сирот) снизилась на 149 человек (включено в список нуждающихся 212 человек, исключен 361 человек).

В 2024 году на указанные мероприятия предусмотрено **634,19** млн рублей, из них **83,5** млн рублей средства федерального бюджета. В рамках предусмотренного финансирования в 2024 году запланировано обеспечить жильем **249** детей-сирот.

Для обеспечения жильём всех нуждающихся детей-сирот необходимо **4618,32** млн рублей.

Для достижения в 2024 году показателя не ниже уровня 2023 года, а также для достижения целевого индикатора Программы ликвидации задолженности по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями, образовавшейся по состоянию на 1 января 2023 года, до 2030 года ежегодно необходимо финансирование в объёме не менее **938** млн рублей для приобретения **352** квартир (дефицит – **303,8** млн рублей).

Данная потребность включена в перечень первоочередных расходов бюджета Ульяновской области по итогам исполнения бюджета в 2024 году.

Вопрос обеспечения жильём детей-сирот, находится на особом контроле.

Так же в областном бюджете на 2024 год предусмотрены средства в размере **30,0** млн рублей на ежемесячную денежную компенсацию расходов за наем жилого помещения, временно не

получившим жилые помещения, размер компенсации составляет **5,0** тыс. рублей в месяц.

В 2023 году **537** сирот, временно не получивших жилые помещения, получали ежемесячную денежную компенсацию расходов за наем жилого помещения на сумму **27,82** млн рублей, размер компенсации составил **5,0** тыс. рублей в месяц.

Объём средств направленных в **2023** году на реализацию региональных проектов «Жильё» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» составил **2 млрд 002 млн рублей**, из них:

средства федерального бюджета **605,96 млн рублей**;

средства областного бюджета **1 млрд 396 млн рублей**.

Объём средств направленных в **2024** году на реализацию региональных проектов «Жильё» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» составляет **2 млрд 776 млн рублей**, из них:

средства областного бюджета **1 млрд 999 млн рублей**;

средства федерального бюджета **777,54 млн рублей**.

Справочно:

2023 год

В **январе–ноябре 2023** года индекс промышленного производства по ОКВЭД «Производство прочей неметаллической минеральной продукции» в Ульяновской области **составил 103,4%**, что **ниже** индекса промышленного производства по Ульяновской области на **8%**.

Всего предприятиями стройиндустрии в **январе–ноябре 2023** года отгружено товаров собственного производства на сумму **21 243,8** млн рублей, что составило **110,9%** к январю–ноябрю 2022 года.

В **январе–ноябре 2023** года предприятиями и организациями области выполнено работ собственными силами по виду деятельности «Строительство» на **61 007,85** млн. рублей, или **128,9%** к уровню января–ноября 2023 года.

Заработная плата за май 2023 года составила:

Предприятия	Средняя заработная плата, руб.	% к аналогичному периоду 2022
промышленность строительных материалов	49 918,3	127,9
строительно-монтажные организации	43 050,2	106,8

В части реализации регионального проекта «Формирование комфортной и городской среды»

В 2023 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», было реализовано **два мероприятия – благоустройство дворовых и общественных территорий и реализация проектов - победителей Всероссийского конкурса** лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На данные мероприятия было выделено финансирование в объёме **807,8 млн руб.** (федеральный бюджет – 683,9 млн руб., областной бюджет – 93,9 млн руб., местный бюджет – 30,0 млн руб.).

1. На благоустройство **88 дворовых территорий** и **18 общественных пространств** в **7 муниципальных образований Ульяновской области** направлено финансирование в сумме **312,5 млн рублей** (федеральный бюджет – 287,9 млн руб. – 8,9 млн руб. и местный – 15,7 млн руб.).

В связи с тем, что сроки завершения работ по проекту благоустройства Театрального сквера в городе Ульяновске были нарушены, ввиду обнаружения старинной кирпичной кладки и проведения археологических исследований, результаты реализации национального проекта «Жильё и городская среда» не достигнуты 100%. По информации администрации города Ульяновска, работы по благоустройству территории Театрального сквера планируется завершить за счёт средств муниципального бюджета города Ульяновска в срок до **1 мая 2024** года.

2. На благоустройство победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды («Благоустройство прибрежной территории у пруда Макай в городе Барыш»; «Благоустройство «Промзинского кольца» в Сурском; «Карсун – перекрёсток веков» (2 этап); «Яблоневый сад – место встреч в городе Новоульяновске»; «Благоустройство Площади Советов в городе Димитровграде») направлено финансирование в сумме **495,3 млн рублей** (федеральный бюджет – 396,0 млн руб., областной бюджет – 85,0 млн руб. и местный бюджет – 14,3 млн руб.). Работы выполнены полностью

По итогам реализации национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году количество благополучателей в регионе составило **295 тыс. человек**. Для повышения эффективности взаимодействия в вопросах городского развития вовлечено посредством общественных обсуждений, рейтингового голосования **175 тыс. человек**.

В 2024 году национальным проектом «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» перед Ульяновской областью поставлены задачи:

- **повышения индекса качества городской среды до 207 баллов;**
- благоустройство **71** дворовой территории многоквартирных домов, **16** общественных пространств и **2** общественных пространств – объектов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;
- вовлечение граждан в формировании комфортной городской среды не менее **205,8 тыс.** человек или **30%**;

На реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Ульяновской области, выделено финансирование на сумму **536,2 млн руб.** (федеральный бюджет – 424,2 млн руб., областной бюджет – 90,4 млн руб., местный бюджет – 21,6 млн руб.).

На благоустройство **71** дворовой территории и **16** общественных пространств на территории **семи муниципальных образований** предусмотрено финансирование в сумме **312,4 млн руб.** (федеральный бюджет – 286,0 млн руб., областной бюджет – 10,8 млн руб., местный бюджет – 15,6 млн руб.). Законтрактованный объем финансирования федеральных средств – **249,5 млн. рублей** или **87,2%**.

На реализацию **двух проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды** предусмотрено финансирование в сумме **223,8 млн рублей** (федеральный бюджет – **138,2 млн. рублей**, областной бюджет – **79,6 млн рублей**, местный бюджет – **6 млн рублей**).

Муниципальные контракты заключены на разработку проектной документации. Законтрактованный объем федерального финансирования – **2,9 млн рублей** или **2,1%**.

- «И вас зову сюда...» (I этап) в р.п. Языково Карсунского района: общая сумма финансирования проекта **116,2 млн руб.** (федеральный бюджет **65,8 млн руб.**, областной бюджет **47,4 млн руб.**, местный бюджет – **3,0 млн руб.**);

- Благоустройство **прибрежной территории «Душа Волги»** в городе Сенгилей: общая сумма финансирования проекта **107,7 млн руб.** (федеральный бюджет – **72,4 млн руб.**, областной бюджет – **32,3 млн руб.**, местный бюджет – **3,0 млн руб.**);

В 2024 году одним из ключевых инструментов вовлечения граждан является участие в **онлайн-голосовании по отбору проектов благоустройства общественных пространств региона**, реализация которых запланирована на 2025 год. Голосование за дизайн проекты общественных пространств будет проходить в **7 муниципальных образованиях** Ульяновской области в период с **15 марта по 30 апреля 2024 года**.

В настоящее время в **восьми муниципальных образованиях** ведутся работы по разработке конкурсных заявок для участия в **VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях**, реализация которого предполагается в 2025 году. Конкурсные заявки будут направлены в Минстрой РФ в срок до **01 июня 2024 года**.

В части реализации регионального проекта «Чистая вода»

Цель проекта – увеличение до **97,6%** доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения, к завершению 2024 года.

Общий объем финансирования **394,12 млн руб.**, из них средства федерального бюджета – **380,36 млн руб.**, средства регионального бюджета – **17,789 млн руб.**

На реализацию проекта в **2023** году было направлено **182,334 млн руб.**, из них средства федерального бюджета – **176,864 млн руб.**, средства регионального бюджета – **3,646 млн руб.**, местный бюджет – **1,824 млн руб.**

Целевые показатели федерального проекта, установленные для Ульяновской области в 2023

году, достигнуты: доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, составила – 96,9%, при плане – 95,3%.

Кассовый план проекта на 2024 год – 85,021 млн рублей, в том числе: федеральный бюджет – 74,154 млн рублей, областной бюджет – 10,017 млн рублей, местный бюджет – 0,85 млн рублей.

За счёт указанных средств будет:

- завершена реконструкция системы водоснабжения с установкой станции водоподготовки в р.п. Новая Майна. Плановый срок ввода в эксплуатацию - декабрь 2024 года. Контракт, стоимостью 246,32 млн рублей заключен в 2022 году, в том числе 2024 год – 24,168 млн рублей (15,126 млн рублей – федеральный бюджет, 8,8 млн рублей – областной бюджет, 0,242 млн рублей – муниципальный бюджет Новомайнского городского поселения). Техническая готовность объекта по состоянию на 20.02.2024 – 82,77%.

- завершено строительство водовода до пос. Мирный и р.п. Чердаклы. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2024 года. Контракт, стоимостью 151,833 млн рублей, заключен в 2023 году, в том числе на 2024 год – 60,853 млн рублей (59,027 млн рублей – средства федерального бюджета, 1,217 млн рублей средства областного бюджета, 0,609 млн рублей – средства муниципального бюджета Чердаклинского района). Техническая готовность объекта по состоянию на 20.02.2024 – 82,77%.

Из материалов Министерства транспорта УО

О ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году, задачи и перспективы на 2024 год

Национальный проект «**Безопасные качественные дороги**» является основополагающим проектом, благодаря которому осуществляется не только ремонт автомобильных дорог, но и выполняется их комплексное обустройство, а также внедряются системы, предусматривающие

В 2023 году финансирование национального проекта «Безопасные качественные дороги» составляло более **7,8** млрд. рублей, которые направлены на реализацию **3** региональных проектов:

- «Региональная и местная дорожная сеть»,
- «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»,
- «Безопасность дорожного движения».

Справочно: из 7,8 млрд. рублей - 4,3 млрд рублей – ФБ, 3,5 млрд рублей - ОБ.

На проект «Региональная и местная дорожная сеть» - **6 6546** млн. рублей, на проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» - **998,2** млн. рублей, на проект «Безопасность дорожного движения» **197,0** млн. рублей.

В 2024 году финансирование национального проекта «Безопасные качественные дороги» предусмотрено в размере более **4,7** млрд. рублей, которые также будут направлены на реализацию **3** региональных проектов.

Справочно:

На проект «Региональная и местная дорожная сеть» - **3 496,95** млн. рублей, на проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» - **965,9** млн. рублей, на проект «Безопасность дорожного движения» **250,0** млн. рублей.

По итогам 2023 года реализации проекта «**Региональная и местная дорожная сеть**» обеспечено не только достижение, но и перевыполнение основных показателей, касающихся дорожного строительства.

Так, доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, находящихся в нормативном состоянии при плановом показателе в **50,09%**, фактически по итогам 2023 года составила **52,01%**, а доля дорожной сети Ульяновской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, по итогам прошлого года составила **85,35 %**, что также выше установленного планового показателя (**82%**).

Для достижения целевых показателей национального проекта в 2023 году был проведен ремонт 49 объектов, из них **31 объект** протяженностью **107 км** на автомобильных дорогах регионального значения и **18 объектов** города Ульяновска протяженностью **12,68 км**.

Кроме того, в прошлом году Ульяновская область в рамках опережающего финансирования объектов капитального строительства из федерального бюджета получила 1,5 млрд. рублей, которые направлены на ремонт **ещё 27 объектов ремонта** протяженностью **80,33** км автомобильных дорог регионального значения запланированы к реализации в рамках **казначейских кредитов**.

На 2024 год доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения соответствующих нормативным требованиям установлена на уровне не менее **51,09%**, доля дорожной сети Ульяновской городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии (в том числе федерального и местного значения) - на уровне **84,18%**.

Для достижения показателей **по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог** в 2024 году планируется выполнить работы **на 22 объектах** протяженностью **68,6 км** на автомобильных дорогах регионального значения. Сформированы 8 лотов на сумму **1 650,0 млн рублей**, из них 454,3 млн рублей – финансирование 2024 года, 1195,73 млн рублей – финансирование 2025 года. В настоящее время документация для проведения торгов направлена на проведение комиссии по эффективности. В части автомобильных дорог г. Ульяновска в 2024 году планируется выполнить работы **на 6 объектах** протяженностью **5,67 км**, в настоящее время документация для проведения торгов направлена на проведение комиссии по эффективности.

В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Хуснуллина М.Ш., заключение государственных контрактов планируется в срок до 01 апреля 2024 г.

В целях недопущения снижения показателей по приведению региональных дорог в нормативное состояние в адрес Федерального дорожного агентства было направлено письмо с просьбой предоставления в текущем году дополнительного финансирования из федерального бюджета в размере **3,7 млрд рублей** на ремонт **региональных** автомобильных дорог протяженностью **146 км**.

Также отмечу, что в 2023 году проект «Региональная и местная дорожная сеть» дополнен ещё одним новым показателем **по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог, входящих в опорную сеть**. Плановое значение показателя, установленное на 2023 год, составляло 71,5%, **фактическое значение составило 76,17%**. Всего в 2023 году было отремонтировано более 106 км **автомобильных дорог, входящих в опорную сеть** (из 187 км общей протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения). На 2024 год показатель установлен на уровне **72,04%**, для чего будут отремонтированы 34,3 км, входящих в опорную сеть из запланированных к ремонту 68,6 км автомобильных дорог,.

С 2022 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» проводятся работы и **по приведению в нормативное состояние искусственных сооружений** на автомобильных дорогах регионального значения. В 2023 году был проведен ремонт **9 мостов**, общей протяженностью 314 п.м.

Справочно:

1. *Капитальный ремонт моста через реку Кандаля в с.Малая Кандаля Старомайнского района.*
2. *Капитальный ремонт моста через реку Сухая Терешка в с.Сухая Терешка Николаевского района.*
3. *Капитальный ремонт моста через реку Букава у с.Сосновка Карсунского района.*
4. *Капитальный ремонт моста через реку Чилим у с.Алейкино Сурского района.*
5. *Капитальный ремонт моста через реку Письмирь у с.Старый Письмирь Мелекесского района.*
6. *Капитальный ремонт моста через реку Красная в с.Татарское Урайкино Старомайнского района.*
7. *Капитальный ремонт моста через реку Ломовка у с.Ивановка Павловского района.*
8. *Капитальный ремонт моста через ручей у с.Адоевщина Радищевского района.*
9. *Капитальный ремонт моста через реку Уренек в с.Теньковка Карсунского района.*

Для достижения показателя по приведению в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального и местного значения, установленного на 2024 год на уровне **926,2 п.м (накопительным итогом)** (**факт 2023 года составил**

488,1 п.м.), в текущем году необходимо отремонтировать не менее 438,1 п.м. искусственных сооружений.

Для этого запланировано отремонтировать **14 мостов** протяженностью **481,76 п.м.** В настоящее время **заключено 9 государственных контрактов** на ремонт мостов протяженностью 333,35 п.м. сумму 517,8 млн рублей и **1 муниципальный контракт** на ремонт моста протяженностью 23,13 п.м. на сумму 62,5 млн рублей. По 2 мосту торги в настоящее время ведутся. По остальным мостам ведется работа по подготовке документации для проведения торгов.

Кроме того, в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», были выполнены работы по обустройству наружным электроосвещением 9 транзитных участков автомобильных дорог регионального значения протяженностью 19,9 км.

В городе Ульяновске были выполнены работы на **по обеспечению безопасности** дорожного движения на 7 объектах.

В 2024 году планируется выполнить работы по **обустройству наружным электроосвещением 14 транзитных участков** автомобильных дорог регионального значения протяженностью более **19 км** на сумму 100 млн рублей. В настоящее время ведется работа по подготовке документации для проведения торгов.

Также в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году продолжается реализация **2 капиталоемких объекта** в городе Ульяновске: строительство автодорожного моста через р. Свиягу в створе ул. Шевченко и ул. Смычки и реконструкция моста по ул. Минаева с подходами).

Общий размер запланированного финансирования на 2024 год на оба объекта составляет **1 122 млн рублей, в т.ч. 398,8 млн рублей** средства федерального бюджета, 714,0 млн рублей – средства областного бюджета и 9,6 млн рублей – средства местного бюджета.

На сегодняшний день процент технической готовности реконструкции моста по ул. Минаева составляет 53,78%, строительство автодорожного моста через р.Свиягу в створе ул. Шевченко и ул. Смычки 40,53%. Ввод объекта строительства в эксплуатацию запланирован в 2024 году, объекта реконструкции в 2025 году.

Региональный проект «**Общесистемные меры развития дорожного хозяйства**» по большей части направлен на развитие современных цифровых технологий в дорожно-транспортной отрасли, а также на повышение безопасности дорожного движения.

Основной объем денежных средств, предусмотренных данным проектом, направляются на обеспечение функционирования и развития системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

На сегодняшний день на территории Ульяновской области функционируют 371 устройств фотовидеофиксации, из них 330 стационарных, 32 передвижных и 9 мобильных.

*Справочно: проведена работа по оборудованию комплексами фотовидеофиксации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (МКДТП) и потенциальных мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (ПМКДТП) улично-дорожной сети Ульяновской области. Из выявленных 13 МКДТП и 66 ПМКДТП, 12 и 46 участков соответственно на сегодняшний день оборудованы средствами фотовидеофиксации (более 70%). Количество ДТП на данных участках с момента их оборудования техническими средствами фотовидеофиксации **снизилось в 7 раз** (с 48 до 7 в МКДТП и со 154 до 22 в ПМКДТП).*

В связи с ежегодным ростом автомобилизации необходимым и современным направлением в реализации нацпроекта на территории нашего региона является внедрение перспективных **цифровых решений**.

На сегодняшний день в Ульяновской области в рамках развития интеллектуальных транспортных систем создается **единая платформа управления транспортной системой** (ЕПУТС - внедрено 11 модулей из 14), в областном центре в 2023 году была проведена модернизация **31 светофорного объекта**. Проводится внедрение автоматизированной системы «Зеленая волна», благодаря чему удастся более эффективно управлять транспортными потоками, увеличивать пропускную способность улично-дорожной сети, проводить мониторинг дорожной обстановки.

Например, на участке «Зелёной волны» по проспекту Нариманова задействовано 16 светофорных объектов, установлено 54 детектора транспортных потоков. Средняя скорость

движения транспортных средств на некоторых участках составляет до 56 км/ч, что увеличило пропускную способность транспортных средств до 7 минут и уменьшило заторовые ситуации в утренние пиковые часы до 1,5 раз. В дальнейшем планируется организация «Зеленой волны» по ул. Урицкого, ул. Пушкирева, ул. Кирова, ул. Локомотивная, ул. Рябикова, на Московском шоссе.

Также проводится подготовка для проведения мероприятий по обеспечению информационной безопасности объектов в рамках внедрения автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) в составе реализуемого комплекса задач по построению интеллектуальной транспортной системы Ульяновской городской агломерации.

Основной задачей регионального проекта «**Безопасность дорожного движения**» является снижение смертности при дорожно-транспортных происшествиях.

Прогнозные показатели на 2023 г.:

- транспортный риск 2,85 погибших на 10 тыс. транспортных средств или 132 человека;
- социальный риск 11,18 погибших на 100 тысяч населения или 132 человека.

По итогам **12 месяцев 2023 года** показатель транспортного риска – 2,02 (прогноз – 2,85) погибших на 10 тыс. транспортных средств, социального риска – 7,87 (прогноз – 11,18) погибших на 100 тысяч населения.

Прогнозные показатели национального проекта «Безопасные качественные дороги» по снижению смертности в ДТП **по итогам двенадцати месяцев 2023 года выполнены.**

Справочно:

- **на 34% снизилось** количество погибших в результате ДТП (93 человека в 2023 году, аналогичный период прошлого года – 141 человек).
- **на 4,1% выросло** количество ДТП (1033 случая в 2023 году, аналогичный период прошлого года – 992 случаев);
- **на 0,2% снизилось** количество раненых (1346 человек в 2023 году, аналогичный период прошлого года – 1349 человек).

Ежегодно для достижения данных показателей в рамках национального проекта предусматривается ряд технических мероприятий по комплексному обустройству автомобильных дорог.

В 2023 году на автомобильных дорогах регионального значения **полностью завершены работы** по обустройству более **3309,5 км автодорог дорожной горизонтальной разметкой**, в том числе 428 км с использованием износостойких материалов (термопластика) на автомобильных дорогах с высокой интенсивностью движения, по устройству удерживающего **барьерного ограждения** протяженностью **7828 п.м.** (7,8 км)

Для информирования участников дорожного движения на опасных участках автомобильных дорог установлены и заменены **812 единиц дорожных знаков.**

В целях формирования ответственного отношения к требованиям правил дорожного движения Министерство транспорта Ульяновской области совместно с другими ведомствами на постоянной основе ведет работу **по пропаганде безопасности дорожного движения**, ежегодно **увеличивая** охват целевой аудитории, в том числе среди несовершеннолетних.

Всего организовано и проведено **421 профилактических мероприятий**, общий охват целевой аудитории участников дорожного движения за 12 месяцев 2023 года составил 37 317 человек, в том числе 32 041 несовершеннолетних.

Так, за 12 месяцев текущего года Дирекцией Безопасности дорожного движения совместно с Министерством просвещения Ульяновской области, подразделениями Госавтоинспекции для формирования у детей социально-ответственного отношения к личной безопасности и безопасности других участников дорожного движения, обучения детей и их родителей навыкам безопасного пребывания на дороге, а также формирования законопослушного поведения участников дорожного движения проведена следующая работа:

- организовано 121 самостоятельных профилактических мероприятий на территории учебных и дошкольных учебных заведений, с охватом аудитории 13 549 несовершеннолетних;
- организовано 73 совместных выезда с мобильным автогородком «Лаборатория безопасности» в детские сады, средние школы, детские дома Ульяновской области, охват составил 9 467 человек;

- организовано 227 совместных выездов совместно с Госавтоинспекцией для проведения пропагандистских акций с участием детей, водителей транспортных средств, родительской общественности, охват составил 14 301 человек, в том числе 9 025 несовершеннолетних.

Справочно:

В зимний период специалистами Дирекции уделяется особое внимание использованию световозвращающих элементов на одежде пешеходов, в том числе детей. Каждый участник профилактических мероприятий получает световозвращатель. Для этих целей приобретено более 30 000 световозвращающих значков, брелоков, браслетов, рюкзаков.

В рамках пропагандистской работы АНО «ЦОДД» с участниками дорожного движения:

- изготовлено более 15 000 экземпляров раздаточной продукции (листочки, памятки) и размещено в местах массового скопления населения (отделения МФЦ, учреждения здравоохранения, спортивные учреждения, учебных организациях).

- на 52 остановочных комплексах г.Ульяновска размещены баннеры «Правила для пешеходов»;

- размещено 26 баннеров на тему «Выезд на встречную полосу опасен», «Соблюдение скоростного режима» на билбордах дорожной сети Ульяновской области;

- на АЗС города и области размещаются постеры с призывом о соблюдении ПДД;

- широко освещаются материалы по безопасности дорожного движения на ведомственных сайтах, официальных страницах в социальных сетях и новостных порталах.

Организована трансляция аудиороликов на радио, видеороликов на экранах улично-дорожной сети Ульяновска, внутри медицинских и спортивных учреждениях, учреждениях культуры. На стендах в лифтах жилых домов размещается информация по правилам дорожного движения, направленная как на пешеходов, так и на водителей транспортных средств.

Прогнозные показатели на 2024 г.:

- транспортный риск 2,49 погибших на 10 тыс. транспортных средств или 110 человека;

- социальный риск 9,11 погибших на 100 тысяч населения или 110человека.

В 2024 году в целях продолжения поэтапного достижения установленных показателей, заключен государственный контракт стоимостью **182,0 млн рублей** (104,0 млн рублей финансирование 2024 года, 78 млн рублей - финансирование 2025года), предусматривающий обустройство более **3355,7 км автодорог дорожной горизонтальной разметкой**, в том числе **426,2 км с использованием износостойких материалов (термопластика)**, по устройству удерживающего **барьерного ограждения** протяженностью **6 543 п.м.**, по установке дорожных **1384 дорожных знаков**; освещению вновь обустроенного пешеходного перехода, с установкой автопавильона.

«Об организации общественного контроля выполнения работ на автомобильных дорогах местного значения»

Основными задачами, стоящими перед дорожной отраслью региона, остаются: сохранение и развитие дорожной сети, рост уровня доступности и качества дорожной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения.

В целях увеличения доли автомобильных дорог местного значения соответствующих нормативным требованиям, а также на ремонт искусственных сооружений и выполнение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения ежегодно муниципальным образованиям Ульяновской области оказывается поддержка в виде субсидий из регионального дорожного фонда (*данная практика началась в 2007 году*).

В 2024 году в целях оказания финансовой поддержки муниципальным образованиям Ульяновской области из средств областного дорожного фонда Ульяновской области планируется направить субсидии в сумме 2 301,4 млн рублей на условиях финансирования из местных бюджетов муниципальных образований в общей сумме 157,2 млн рублей. Таким образом ремонт автомобильных дорог местного значения муниципальных образований области будет выполнен на общую сумму 2 458,6 млн рублей.

Перечни объектов ремонта формируются муниципальными образованиями с учетом обращений граждан, поручения Правительства, наказов избирателей.

При утверждении перечня объектов администрации муниципальных образований Ульяновской области выделенные средства в первую очередь направляют на исполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительства Ульяновской области и исполнения мероприятий, предусмотренных в меморандуме с фракциями политических партий в Законодательном Собрании Ульяновской области, а также на наиболее социально и экономически важные объекты и объекты по которым имеются обращения граждан.

Без сомнения, жители региона отмечают положительные сдвиги в дорожной отрасли. Необходимо также отметить, работу с общественностью по осуществлению общественного контроля проведения дорожных работ.

Уже не первый год практикуется общественная приемка дорожных работ и депутатский контроль. Кроме того, по данному вопросу осуществляется тесное взаимодействие с Общероссийским народным фронтом.

В прошлом году в общественном контроле в дорожной отрасли было задействовано около тысячи человек, это: члены муниципальных Советов по вопросам общественного контроля, Общественных палат, гражданские активисты. Ни по одному Акту о приёмке выполненных работ подрядным организациям не перечисляются средства, если нет подписи уполномоченных представителей Советов по вопросам общественного контроля и районной Общественной палаты.

Уже традицией стало ежегодное проведение обучающих семинаров-совещаний с участием представителей гражданского общества и муниципальных образований.

Об отраслевом контроле за реализацией и финансовым обеспечением мероприятий федеральных, региональных и муниципальных программ

В целях реализации государственной политики, направленной на развитие дорожного хозяйства в Ульяновской области, внедрения системы общественного контроля за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтном и содержанием автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения Ульяновской области, повышения эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на осуществление дорожной деятельности издано Распоряжение Министерства транспорта Ульяновской области от 13 сентября 2023 № 133-од «О проведении дорожно-строительного сезона 2023-2024 годов в дорожной отрасли Ульяновской области»

Согласно указанного распоряжения на всех этапах производства работ проводятся лабораторные испытания проб дорожно-строительных материалов и асфальтобетонных смесей. Приемка выполненных работ осуществляется только при положительном заключении лабораторного контроля. Приемка выполненных работ может проводиться только с участием представителей Региональных общественных организаций.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» применяются инновационные материалы и технологии, которые соответствуют требованиям ТР ТС 014/2011 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог», это асфальтобетонные смеси, которые сейчас повсеместно внедряются на территории России, это ГОСТ смеси асфальтобетонные дорожные и ГОСТ смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные на полимерно-битумном вяжущем и входят в «Реестр новых и наилучших технологий».

При проведении ремонтных работ проводится лабораторный контроль всех применяемых материалов, а также ведется контроль за ходом производства работ. Специалисты в течение строительного сезона ежедневно выезжают на объекты ремонта и асфальтобетонные заводы.

В составе ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области» имеется испытательная лаборатория, которая оснащена всем необходимым оборудованием в соответствии с требованиями ТР ТС 014/2011.

Специалистами ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области» в 2023 году было отобрано и испытано 1770 проб дорожно-строительных материалов, асфальтобетонных смесей и крнов из асфальтобетонного покрытия. Из них:

- по областным дорогам в рамках содержания испытано 328 проб;
- по объектам БКД отобрано 787 проб;
- по городу Ульяновску проверено 184 проб;
- по муниципальным образованиям 471 проб.

На объектах, выполняемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» контрольные вырубki из асфальтобетонного покрытия проводились с участием Прокуратуры Ульяновской области.

Дополнительно ведется контроль дооснащения оборудованием лабораторий асфальтобетонных заводов подрядных организаций для выпуска качественной смеси.

Основная цель - своевременно принять меры по устранению возможных нарушений и предотвратить применение некачественных строительных материалов.

По итогам проведенных контрольных мероприятий в 2023 году на объектах ремонта вследствие нарушения договорных обязательств ОГКУ "Департамент автомобильных дорог Ульяновской области" в адрес подрядных организаций предъявлены штрафные санкции в размере 5,263 млн. рублей (2022 год – 2,647 млн. рублей, 2021 год – 1,137 млн. рублей).

Дополнительно на объектах, выполненных в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» подразделением Федерального дорожного агентства (ФГБУ «Росдортехнология») проводится проверка целевого использования средств федерального бюджета и достижения заданных результатов, установленных соглашениями, заключенными между Федеральным дорожным агентством и Ульяновской областью.

Так же ежегодно проверку законности и результативности использования средств областного бюджета (средства дорожного фонда) проводит Счетная палата Ульяновской области.